



WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

<https://intracom.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Zmierzamy-ku-koncowi/idn:314>

Zmierzamy ku końcowi

Zmierzamy ku końcowi

2015-10-07

Prace prowadzone w ramach projektu powoli zmierzają ku końcowi. Kolejne modernizacje wchodzą w ostatnią fazę realizacji.

Zadania, za wyjątkiem Kontraktu 1.2, których realizacja została rozpoczęta w kwietniu br. zostaną zakończone do końca października br. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia odbiorów końcowych.

Dla Kontraktu 1.2 został wyłoniony nowy Wykonawca. Prace w ramach modernizacji sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Pokładowej i Dzierżonia potrują do końca roku.

Zadania, które zostały przeprowadzone na przełomie 2014 r. i 2015 r., tj. modernizacje sieci wodociągowych w ulicach: Średniej i Rębaczy, zostały rozliczone finansowo.

Spółka dotychczas otrzymała zaliczkę w kwocie 1.522.275,41 zł.

Dwa Kontrakty, których prace budowlane zostały ukończone w latach ubiegłych (ul. Grzyński - 2012 r., ul. Wozaków cz. I - 2013 r.) zostały rozliczone finansowo. Spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o refundację poniesionych kosztów w kwocie 663.937,15 zł

Rozliczenie finansowe oraz zakończenie projektu planowane jest do 31.12.2015 r.